



รายงานผลความก้าวหน้า  
ในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘  
(รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน (วัน)	วันเดือนปีเริ่มต้น/ สิ้นสุดการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน จำนวน ๑ โครงการ								
๑	โครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒ เดือน	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	อุดหนุนให้ อบต.บางพลับ และท้องถิ่น อำเภอสองพี่น้อง ดำเนินการทั้ง ปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน ๔ โครงการ								
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางท้องถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑	เริ่ม ๒๕ ธ.ค.๖๗ สิ้นสุด ๕ ม.ค.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย	๑๕,๐๐๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ รวม ๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔,๔๔๕.๐๐	๕๕๕.๐๐	๗	เริ่ม ๖ ก.พ.๖๘ สิ้นสุด ๑๓ ก.พ.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๙,๖๐๐.๐๐	๑,๐๔๐,๔๐๐.๐๐	๑๒ เดือน	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน (วัน)	วันเดือนปีเริ่มต้น/ สิ้นสุดการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน								
๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๓๗,๑๐๐.๐๐	๓,๗๖๒,๙๐๐.๐๐	๑๒ เดือน	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๕ โครงการ								
๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๙๒๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓	เริ่ม ๘ ม.ค.๖๘ สิ้นสุด ๑๑ ม.ค.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	โครงการเงินอุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน เขตพื้นที่องค์การบริหาร ส่วน ตำบลบ้านกุ่ม	๑,๔๑๐,๖๐๐.๐๐	๗๔๙,๓๐๘.๐๐	๖๖๑,๒๙๒.๐๐	๑๒ เดือน	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๓๙๙,๓๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๒๓๗,๓๐๐.๐๐	๑๒ เดือน	เริ่ม ๑ ต.ค.๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ ทั้งปีงบประมาณ
๙	โครงการจัดกิจกรรมงาน ประเพณีวันลอยกระทง	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๔๖๐.๐๐	๑๖๗,๕๔๐.๐๐	๒	เริ่ม ๑๓ พ.ย.๖๗ สิ้นสุด ๑๕ พ.ย.๖๗	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านกุ่ม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕๕.๐๐	๑๔,๗๔๕.๐๐	๒	เริ่ม ๕ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๗ มี.ค.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๒ โครงการ								
๑๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)	๑๒,๐๐๐.๐๐	๖,๗๒๐.๐๐	๕,๒๘๐.๐๐	๗	เริ่ม ๗ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๑๔ มี.ค.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน (วัน)	วันเดือนปีเริ่มต้น/ สิ้นสุดการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการ ดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน ๒ โครงการ								
๑๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๘๖๐.๐๐	๑๑,๑๔๐.๐๐	๘	เริ่ม ๗ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๑๕ มี.ค.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น		๑๐,๓๓๐,๙๐๐.๐๐	๔,๕๒๙,๖๖๘.๐๐	๕,๘๐๑,๒๓๒.๐๐				

ตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน และประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน (วัน)	วันเดือนปีเริ่มต้น/ สิ้นสุดการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โต๊ะเหล็กทำงานพร้อมติดกระจก แบบ ๔ พุต จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓๐	เริ่ม ๕ ก.พ.๖๘ สิ้นสุด ๗ มี.ค.๖๘	จำนวน ๑ ตัว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๓๐	เริ่ม ๕ ก.พ.๖๘ สิ้นสุด ๗ มี.ค.๖๘	จำนวน ๒ ตัว	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๑,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐	เริ่ม ๗ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๖ เม.ย.๖๘	จำนวน ๑ ชุด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๐	เริ่ม ๗ มี.ค.๖๘ สิ้นสุด ๖ เม.ย.๖๘	จำนวน ๑ เครื่อง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น		๕๒,๐๐๐.๐๐	๕๐,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐				

งบกลาง สำรองจ่าย ตั้งงบประมาณ ๕๐๓,๙๓๒.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๖๕,๔๒๔.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๓๓๘,๕๐๘.๐๐ บาท

๑. ค่าจัดซื้อน้ํารองพร้อมแผ่นทางเดิน จำนวน ๓๐ ชุด (ช่วยเหลือน้ําท่วม) เป็นเงิน ๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าจัดซื้อทรายและค่าแผ่นปูนปูพื้น เป็นเงิน ๓,๕๔๐.๐๐ บาท
๓. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัยนายประทุม บันดี เป็นเงิน ๑,๖๐๔.๐๐ บาท
๔. ค่าจัดซื้อทรายหยาบ (จำนวน ๓ ตัน) น้ําท่วม เป็นเงิน ๘,๒๘๐.๐๐ บาท
๕. โครงการซ่อมแซมถนนตรงท่อดูด คสล.ข้ามคลองพัฒนาบริเวณบ้านางส้มข้าว พรายรงค์ หมู่ที่ ๖ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บริเวณท่อดูด คสล.ข้ามคลองยี่ม หมู่ที่ ๔ ฝักกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๓๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐ ลูกบาศก์เมตร เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท

กันเงิน ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ในสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๔ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน (วัน)	วันเดือนปีเริ่มต้น/ สิ้นสุดการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย สาย คันคลองทางหลวง ๑ (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๖	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓๐	เริ่ม ๑๖ ม.ค.๖๘ สิ้นสุด ๑๕ ก.พ.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน คลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.๘๐-๐๒๑ สายคันคลองลำ ลาดหญ้าแพรก (ฝั่งตะวันตก) กม.ที่ ๐+๓๒๐ - กม.ที่ ๑+๖๐๐ หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๖	๑๔๖,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓๐	เริ่ม ๑๖ ม.ค.๖๘ สิ้นสุด ๑๕ ก.พ.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน (วัน)	วันเดือนปีเริ่มต้น/ สิ้นสุดการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการ ดำเนินงาน
๓	โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน คลุก สายคันคลองบ้านกุ่มเหนือ (ฝั่งเหนือ) จากบริเวณที่นาย ทนุ ภมรพล ถึงบริเวณที่นาง พิกุล อัฐสุวรรณศิลป์ หมู่ที่ ๓	๒๑๙,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๓๐	เริ่ม ๑๖ ม.ค.๖๘ สิ้นสุด ๑๕ ก.พ.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน คลุกจากบริเวณบ้านนาง สาหร่าย เพ็ชรวงษ์ ถึงบริเวณ บ้านนางลมบล เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ ๑	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓๐	เริ่ม ๑๖ ม.ค.๖๘ สิ้นสุด ๑๕ ก.พ.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น		๒๓๘,๐๐๐.๐๐	๒๓๕,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐				

กันเงินโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในที่ประชุมสภาฯ ในสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
จำนวน ๒ โครงการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน (วัน)	วันเดือนปีเริ่มต้น/ สิ้นสุดการดำเนินการ	ผลผลิต	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณ อบต.บ้านกุ่ม	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๖๐	เริ่ม ๓ ก.พ.๖๘ สิ้นสุด ๔ เม.ษ.๖๘	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โดย การถมหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านกุ่ม	๑๐๑,๕๐๐.๐๐	๑๐๑,๓๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓๐	เริ่ม ๑๓ พ.ย.๖๗ สิ้นสุด ๑๓ ธ.ค.๖๗	จำนวน ๑ โครงการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
รวมทั้งสิ้น		๖๐๐,๕๐๐.๐๐	๕๗๘,๓๐๐.๐๐	๒๒,๒๐๐.๐๐				

กันเงินโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในที่ประชุมสภาฯ ในสมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๖๐๐,๕๐๐.๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจำนวน ๕๗๘,๓๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท  
รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ งบประมาณ ๑,๒๔๖,๕๐๐.๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจำนวน ๑,๒๑๘,๓๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๒๘,๒๐๐.๐๐ บาท

กันเงิน ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กันเงินโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ในที่ประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ งบประมาณ ๘๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายจำนวน ๘๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

### ปัญหา อุปสรรค

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ถึงครึ่งของโครงการ/กิจกรรม
- งบประมาณในการบริหารและพัฒนา มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหานั้นไปอย่างล่าช้า
- เนื่องจากสภาพพื้นที่น้ำท่วมทุกปี ส่งผลทำให้การดำเนินการในบางโครงการมีความล่าช้า

### ข้อเสนอแนะ

- เร่งดำเนินการโครงการที่ตั้งงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘